

陇西县 100MW 风力发电项目建设项目 建设项目竣工环境保护验收会议纪要

2025年5月28日，陇西航建创新能源发展有限公司在兰州组织召开了陇西县 100MW 风力发电项目建设项目(以下简称“本工程”)竣工环境保护验收会。参加会议的有：建设单位陇西航建创新能源发展有限公司，验收调查单位甘肃蓝环工程技术服务有限公司、监测单位兰州森新环境科技有限公司等单位的代表及特邀专家(人员名单附后)。

会前部分与会代表及专家对现场进行检查，会上听取了工程环保验收调查情况的汇报后，经认真讨论，形成会议纪要如下：

一、工程建设基本情况

本工程位于甘肃省定西市陇西县菜子镇、首阳镇、巩昌镇、云田镇、福星镇、通安驿镇和权家湾镇。

建设内容包括：①100MW风电场：安装17台单机容量5.56MW风电机组和1台单机容量5.48MW风电机组，并配置15MW/30MWh储能设备。新建18台箱式变压器，以及建设场内道路等工程。②权家湾110kV升压站：新建110kV变电站，设1×100MVA主变，出线间隔1个，1回出线，以及生活区、储能站及进场道路。③输电线路：110kV输电线路起点位于权家湾镇本项目拟建升压站，终点位于陇西县菜子镇开关站，路径总长度34km，其中架空33.255km

，电缆线路0.745km。本项目终点陇西开关站进线间隔不在本项目建设内容范围。新建铁塔共计115基，其中单回路耐张塔44基，单回路直线塔71基。配套建设相关辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程。

二、验收调查报告修改完善意见

1. 完善编制依据；细化工程建设历程调查；完善环境保护目标变化情况调查，说明变化原因。
2. 结合工程监理资料，细化施工期扬尘防治和生态恢复措施落实情况调查；核实主变下方储油坑容积；完善运营期风电场固废暂存及处置措施。
3. 核实环保投资；完善运营期环境管理及监控计划。
4. 专家和代表提出的其他意见。

专家组： 任中贤 贺彦祺 屈松

2025年5月28日